

**CONCEDANT
METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE**

Concessionnaire agissant au nom du Maître d'Ouvrage :

TERRA 13

467 Chemin du Littoral
Bâtiment 110 à 130 – CS 80021
13321 Marseille Cedex 16

Tél : 04 96 16 75 09 - Fax : 04 91 09 02 11

AMENAGEMENT DE LA « ZAC DE LA GARE »

DOSSIER DE CLOTURE SUITE A LA RESILIATION

Suite à la décision du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône de procéder à la dissolution de la société Terra 13 par confusion de patrimoine, et compte tenu de l'enjeu métropolitain que représente la réalisation de l'opération d'aménagement dite « Zac de la Gare », il a été établi le 21 mai 2018 un protocole de résiliation amiable de l'opération.

Ce protocole transmis en Préfecture le 10 avril 2018, a été notifiée au Concessionnaire le 11 juin 2018 par courrier recommandé avec accusé de réception.

1 – Foncier

L'acte notarié relatif à la rétrocession des terrains de la Zac acquis par Terra 13 au profit de la Métropole n'a pas pu être finalisé et signé avant la dissolution de la SPL.

La transmission universelle de son patrimoine à son actionnaire unique, le Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône est intervenue le 30 juin 2018.

Les terrains de la Zac sont désormais dans le patrimoine du Département. Il convient que le Département prenne une délibération qui rappellera le contexte et autorisera la rétrocession desdits terrains à la Métropole

2 – Etat des marchés conclus avec les tiers intervenant à l'acte d'aménager :

- Marchés en cours de transfert

1. Marchés de Maîtrise d'oeuvre
2. Marchés d'AMO (Inventaire complémentaire, Suivi CNPN, Etudes impacts eaux usées, Suivi écologique)
3. Marché de CSPS
4. Marché de reprographie
5. Marché suivi ISO 14001

3- Bilan général de l'opération au 30/06/18 :

Conformément aux dispositions de l'article 23 de la concession d'aménagement, il est présenté en annexe 2 un bilan général de clôture de l'opération arrêté au 30 juin 2018, bilan faisant ressortir le solde d'exploitation de l'opération et le solde des financements.

Ce bilan général deviendra définitif après prélèvement par les services fiscaux du solde de la TVA pour un montant de 356 997 euros et le remboursement à la Métropole du solde de trésorerie d'un montant de 1 302 822.81 euros.

4- Remise des dossiers :

Les dossiers administratifs, techniques et comptables sont tenus jusqu'au 30 septembre 2018 à la disposition de la Métropole au 467, chemin du Littoral - Bâtiments 110 à 130 - BP 87 – 13321 Marseille cedex 16.

Fait à Marseille, le 30 juin 2018

Philippe de MARQUEISSAC
Directeur Général

Annexe 1 – Marché en cours de transfert

Marché de Maîtrise d'oeuvre n° 901/001 – Avenant tripartite de transfert en cours de signature ;

Marché de CSPS n° 901/002 - Avenant tripartite de transfert en cours de signature ;

Marché complémentaire de Maîtrise d'oeuvre n° 901/004 - Avenant tripartite de transfert en cours de signature ;

Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage n° 901/007 (inventaire complémentaire de la faune) - Avenant tripartite de transfert en cours de signature ;

Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage n° 901/008 (élaboration d'un dossier de demande de dérogation espèces protégées) - Avenant tripartite de transfert en cours de signature ;

Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage n° 901/009 (Etude d'impact pour le projet de raccordement des eaux usées de la ZAC de la Gare) - Avenant tripartite de transfert en cours de signature ;

Marché de reprographie n° 901/010 – Avenant tripartite de transfert en cours de signature ;

Marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage n° 901/014 (Mise en place et suivi écologique des mesures compensatoires) - Avenant tripartite de transfert en cours de signature ;

Marché d'accompagnement pour le suivi du SME ISO 14001 labellisé EMAS pour 2017 Avenant tripartite de transfert en cours de signature.

Annexe 2. Bilan général et définitif de l'opération

ZAC de la Gare
Métropole Aix-Marseille Provence

Arrêté au 30 juin 2018

Bilan Général et Définitif

Opération 901 - ZAC de la Gare	Engagé révisé	Réalisé	Réglé	Reste à régler
	-485 766,89	0,00	1 659 819,81	-1 659 819,81
1 DEPENSES	4 189 080,48	3 703 313,89	3 346 316,89	356 997,00
10 Etudes	318 601,90	307 233,40	307 233,40	0,00
101 Etudes Préliminaires	80 261,27	73 212,77	73 212,77	0,00
901/005 ARTELIA EAU ET ENVIRONNEMENT - 901/005 - Etude d'Impact Défrichement	17 988,00	17 988,00	17 988,00	0,00
901/008 ECO MED - Dossier CNPN - 901/008	19 145,27	17 570,27	17 570,27	0,00
901/009 MTD A / ALTERECO - 901/009 - ETUDE D'IMPACT EU	31 584,00	26 110,50	26 110,50	0,00
901/011 QUALICONSULT IMMOBILIER - Diag amiante	11 544,00	11 544,00	11 544,00	0,00
103 Etudes de sols, Sondages préliminaires	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
901/107 GEOTEC - Sondages géotechniques	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00
107 Autres études	230 540,63	226 220,63	226 220,63	0,00
15-00603 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	157 895,16	157 895,16	157 895,16	0,00
901/007 ECO MED - INVENTAIRES COMPLEMENTAIRES 901/007 -	23 940,00	19 620,00	19 620,00	0,00
901/101 ARTELIA EAU et ENVIRO - Intégration d'une analyse des impacts globaux	1 452,00	1 452,00	1 452,00	0,00
901/102 SEBA - Dossier de demande de subvention	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00
901/103 SEBA MEDITERRANEE - Etude de faisabilité	17 049,47	17 049,47	17 049,47	0,00
901/104 ARTELIA - Aide Mémoire en Réponse avis A.E "Défrichement"	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
901/109 INGELUX CONSULTANTS - Mission Assistance Tech et de conseil éclairage urbain	564,00	564,00	564,00	0,00
901/110 GENILUM - Eclairage urbain	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00
901/111 GENILUM - Eclairage urbain	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
901/112 GENILUM - Eclairage urbain	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00
901/116 GIRUS - Récupération de chaleur	14 280,00	14 280,00	14 280,00	0,00
15 Achats terrains	808 650,00	808 650,00	808 650,00	0,00
151 Terrains vierges	808 650,00	808 650,00	808 650,00	0,00
15-00604 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	261 000,00	261 000,00	261 000,00	0,00
16-01071 SCP Feraud acq Aix parcelles LB 342-LB 345	547 650,00	547 650,00	547 650,00	0,00
17 Frais sur achats	43 483,11	43 483,11	43 483,11	0,00
171 Notaires	31 074,64	31 074,64	31 074,64	0,00
15-00718 SCP Feraud frais acq. Treize Développement	19 793,33	19 793,33	19 793,33	0,00
17-01184 SCP Feraud - Frais acq Aix LB 342- 345	11 281,31	11 281,31	11 281,31	0,00
172 Provision Notaires	0,00	-0,00	-0,00	0,00
15-00605 SCP Feraud - provision frais acq Treize Développement	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00
15-00718 SCP Feraud frais acq. Treize Développement	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00	0,00
16-01072 Scp Feraud - Frais acq Aix LB342-LB 345	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
17-01184 SCP Feraud - Frais acq Aix LB 342- 345	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00
173 Autres frais sur achats	12 408,47	12 408,47	12 408,47	0,00
15-00603 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	12 408,47	12 408,47	12 408,47	0,00
20 Travaux	21 592,13	21 592,13	21 592,13	0,00
201 Mise en état des sols	21 592,13	21 592,13	21 592,13	0,00
15-00603 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	21 592,13	21 592,13	21 592,13	0,00
30 MOE	1 249 065,45	839 987,16	839 987,16	0,00
305 Maîtrise d'Œuvre	1 249 065,45	839 987,16	839 987,16	0,00
15-00603 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	601 282,33	601 282,33	601 282,33	0,00
901/001 SEBA MEDITERRANEE/MARTINOD/GIRUS	587 621,12	180 450,83	180 450,83	0,00
901/004 SEBA MEDITERRANEE/GIRUS/MARTINOD/PDXIM - 901/004 - MOE complémentaire	60 162,00	58 254,00	58 254,00	0,00
35 BET	178 504,65	156 554,85	156 554,85	0,00
353 Bureaux de contrôle (CSFS, CSSI, OPC, ...)	3 532,03	3 532,03	3 532,03	0,00
901/002 COSHY TEC - 901/002 - CSFS	3 532,03	3 532,03	3 532,03	0,00
355 Géometre (implantation voies, travaux, ...)	54 904,56	32 954,76	32 954,76	0,00
901/006 PHOTOTEC - 901/006 - GEOMETRE	54 904,56	32 954,76	32 954,76	0,00
359 Autres honoraires	120 068,06	120 068,06	120 068,06	0,00
15-00603 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	120 068,06	120 068,06	120 068,06	0,00
40 Classement ISO 14001	118 745,89	116 602,09	116 602,09	0,00
401 Etudes ISO 14001	103 373,89	103 373,89	103 373,89	0,00
15-00603 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	76 373,89	76 373,89	76 373,89	0,00
901/012 NOVATION CONSULTING - 901/012 -	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00
403 Certification ISO 14001	13 872,00	11 728,20	11 728,20	0,00
901/015 NOVATION CONSULTING - 901/015	7 146,00	5 002,20	5 002,20	0,00
901/117 ECOCERT - Certification ISO	6 726,00	6 726,00	6 726,00	0,00

405 Assistance à la mise en œuvre ISO 14001	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
17-01212 ENVIROBAT DDM - Bulletin d'adhésion - 2017	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
45 Communication	69 312,23	69 312,23	69 312,23	0,00
451 Conception	57 100,64	57 100,64	57 100,64	0,00
15-00603 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	55 660,64	55 660,64	55 660,64	0,00
901/113bis SETI CONSEIL ET COMMUNICATION - Communication - Recherche de nom pour la z	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00
454 Affichage	984,00	984,00	984,00	0,00
901/105 MRS CONCEPT - Fourniture et pose 2 panneaux affichage	984,00	984,00	984,00	0,00
458 Presse	11 227,59	11 227,59	11 227,59	0,00
14-00561 EUROSUD - Annonces Légales - Travaux ZAC - FA N°41100516	349,06	349,06	349,06	0,00
14-00562 INTER PROVENCE PUBLICITE - Avis d'autorisation Préfectorale FA N° 111241	213,31	213,31	213,31	0,00
15-00643 JO - AO - Etude impact raccordement eaux usées - FA N°2058108	864,00	864,00	864,00	0,00
15-00663 INTER PCE PUBLICITE - PROJET DEFRICTION - FA N° 89648	649,44	649,44	649,44	0,00
15-00670 EUROSUD - ANNONCE LEGALE - AUTO DEFRICTION - FA N°50401608	718,32	718,32	718,32	0,00
15-00687 EUROSUD - AUTORISATION DE DEFRICTION - FA N°50403343	718,32	718,32	718,32	0,00
15-00699 INTER PROVENCE PUBLICITE - Avis d'enquête publique - Arrêté du Préfet - FA N° F	649,44	649,44	649,44	0,00
15-00860 TPBM - Marché de reprographie et de reproduction - FA N° FPC0046571	1 099,78	1 099,78	1 099,78	0,00
15-00868 JO - AO - Marché de reprographie et de reproduction - FA N° 3026466	108,00	108,00	108,00	0,00
16-00943 Les Nouvelles Publications - AO (84) M.A.T - Mesures compensatoires - FA N° FPC0	267,84	267,84	267,84	0,00
16-00944 Les Nouvelles Publications - AO (13) M.A.T - Mesures compensatoires - FA N° FPC0	1 101,60	1 101,60	1 101,60	0,00
16-00948 LES NOUVELLES PUBLICATIONS - AO - AT Mise en place et suivi compensatoires (267,84	267,84	267,84	0,00
16-00977 JO - AO - Travaux pour réalisation des infrastructures publiques - FA N° 3122203	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00
16-00982 Les Nouvelles Publications - AO - Tx infrastructures publiques - FA N° FPC063267	3 140,64	3 140,64	3 140,64	0,00
55 Charges Diverses	200,00	200,00	200,00	0,00
551 Constats d'huissier	200,00	200,00	200,00	0,00
901/108 SCP DUPLAA - Constat affichage du panneau EP DEFRICT	200,00	200,00	200,00	0,00
60 Divers et imprévus	70 266,72	29 040,22	29 040,22	0,00
609 Frais divers	70 266,72	29 040,22	29 040,22	0,00
15-00603 Treize Développement - Rachat stock ancien Aménageur	18 852,90	18 852,90	18 852,90	0,00
15-00655 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATION - Provision commissaires enquêteurs	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00
15-00816 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - Danielle CAUHAPE Commissaires enque	562,05	562,05	562,05	0,00
15-00818 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - Jean Marc BOURDON Commissaires enc	1 926,84	1 926,84	1 926,84	0,00
15-00826 ENVIROBAT BDM - Bulletin Adhésion 2015	375,00	375,00	375,00	0,00
16-00905 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - Jean Marc BOURDON Commissaires enc	-1 926,84	-1 926,84	-1 926,84	0,00
16-00906 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS - Jean Marc BOURDON Commissaires enc	926,84	926,84	926,84	0,00
16-00983 ENVIROBAT BDM - Bulletin adhésion envirobat bdm 2016	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00
16-01063 ASSOCIATION PALME - Cotation annuelle - FA N° 201674	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00
17-01185 COTISATION ANNUELLE 2017 - FA N° 201750	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00
901/003 IMAGE - 901/003	7 200,00	1 965,10	1 965,10	0,00
901/010 MKI - 901/010 - REPROGRAPHIE	36 000,00	8,40	8,40	0,00
901/117 ECOCERT - Certification ISO	149,93	149,93	149,93	0,00
65 TVA payée	356 997,00	356 997,00	0,00	356 997,00
651 TVA réglée	356 997,00	356 997,00	0,00	356 997,00
18-01566 Trésor Public - CA3 06/18	356 997,00	356 997,00	0,00	356 997,00
70 Concession commercialisation	379 966,85	379 966,85	379 966,85	0,00
701 Commercialisation	379 966,85	379 966,85	379 966,85	0,00
14-00432 Terra 13 - Rémunération Aménageur	379 966,85	379 966,85	379 966,85	0,00
75 Concession aménagement	571 953,33	571 953,33	571 953,33	0,00
751 Aménagement	571 953,33	571 953,33	571 953,33	0,00
14-00432 Terra 13 - Rémunération Aménageur	571 953,33	571 953,33	571 953,33	0,00
80 Frais Financiers	1 741,22	1 741,22	1 741,22	0,00
801 Frais financiers sur découverts	1,30	1,30	1,30	0,00
15-00692 Arkéa - Commission 1er tri 2015	1,30	1,30	1,30	0,00
805 Autres frais financiers (commission, ...)	1 739,92	1 739,92	1 739,92	0,00
14-00526 Arkéa - Commission 2e tri 2014	61,69	61,69	61,69	0,00
14-00555 Arkéa - Commission 3e tri 2014	73,46	73,46	73,46	0,00
15-00596 Arkéa - Commission 4e tri 2014	65,71	65,71	65,71	0,00
15-00692 Arkéa - Commission 1er tri 2015	464,02	464,02	464,02	0,00
15-00694 Arkéa - Commission intervention 02/15	12,00	12,00	12,00	0,00
15-00753 Arkéa - Commission 2e tri 2015	99,19	99,19	99,19	0,00
15-00842 Arkéa - Commission 3e tri 2015	87,43	87,43	87,43	0,00
16-00921 Arkéa - Commission 4e tri 2015	96,00	96,00	96,00	0,00
16-01001 Arkéa - Commission 1er tri 2016	96,00	96,00	96,00	0,00
16-01007 Arkéa - Commission 4e tri 2014 régularisation	-28,56	-28,56	-28,56	0,00
16-01042 Arkéa - Régul commission 1er tri 2016	-20,54	-20,54	-20,54	0,00
16-01100 Arkéa - Commission 2e tri 2016	96,00	96,00	96,00	0,00
16-01140 Arkéa - Commission 3e tri 2016	236,35	236,35	236,35	0,00

16-01164 Arkéa - Rétrocession commission 2e tri 2016	-22,76	-22,76	-22,76	0,00
17-01186 Arkéa - Commission 4e tri 2016	96,00	96,00	96,00	0,00
17-01199 Arkéa - Rétrocession commission 4e tri 2016	-36,00	-36,00	-36,00	0,00
17-01246 Arkéa - Commission 1er tri 2017	97,80	97,80	97,80	0,00
17-01260 Arkéa - Rétrocession commission 1er tri 2017	-34,33	-34,33	-34,33	0,00
17-01316 Arkéa - Commission 2e tri 2017	97,80	97,80	97,80	0,00
17-01323 Arkéa - Rétrocession commission 2e tri 2017	-37,80	-37,80	-37,80	0,00
17-01366 Arkéa - Commission 3e tri 2017	60,00	60,00	60,00	0,00
18-01444 Arkéa - Commission 4e tri 2017	97,80	97,80	97,80	0,00
18-01475 Arkéa - Rétrocession commission 4e tri 2017	-37,80	-37,80	-37,80	0,00
18-01516 Arkéa - commission 1er tri 2018	97,80	97,80	97,80	0,00
18-01537 Arkéa - Rétrocession commission 1er tri 2018	-37,34	-37,34	-37,34	0,00
18-01555 Arkéa - Commission 2e tri 2018	60,00	60,00	60,00	0,00
2 RECETTES	3 703 313,85	3 703 313,85	6 136,40	3 697 177,25
20 Participations	3 697 177,25	3 697 177,25	0,00	3 697 177,25
201 Participations Collectivité	3 697 177,25	3 697 177,25	0,00	3 697 177,25
18-01564 Métropole Aix-Marseille Provence participation d'équilibre	3 697 177,25	3 697 177,25	0,00	3 697 177,25
30 Subventions	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00
301 Subventions	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00
18-01550 Ademe - Subvention réseau chaleur	5 950,00	5 950,00	5 950,00	0,00
50 Produits financiers	186,40	186,40	186,40	0,00
501 Produits financiers	186,40	186,40	186,40	0,00
14-00556 Arkéa - Pdts financiers 3e tri 2014	85,73	85,73	85,73	0,00
15-00597 Arkéa - Pdts financiers 4e tri 2014	29,46	29,46	29,46	0,00
15-00606 Arkéa - Pdts financiers 2e tri 2014	66,22	66,22	66,22	0,00
15-00693 Arkéa - Pdts financiers 1er tri 2015	4,99	4,99	4,99	0,00
4 MOBILISATION	-0,06	-0,06	5 000 000,00	-5 000 000,06
10 Mobilisations	-0,06	-0,06	5 000 000,00	-5 000 000,06
103 Avances reçues	-0,06	-0,06	5 000 000,00	-5 000 000,06
14-00433 Avance SMA N° 1	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
16-00962 SMA Avance n° 2	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
18-01565 Métropole Aix-Marseille Provence solde avances	-3 697 177,25	-3 697 177,25	0,00	-3 697 177,25
18-01567 Métropole Aix-Marseille-Provence solde avance	-1 302 822,81	-1 302 822,81	0,00	-1 302 822,81

METROPOLE AIX MARSEILLE PROVENCE
Direction Générale Adjointe Développement
Urbain et Stratégie Territoriale
Les Docks – Atrium 10.7
10 place de la Joliette
13567 MARSEILLE

N/REF : PDM/AC/18.172

Objet : ZAC de la gare à Aix en Provence

Marseille, le 30 juin 2018

A l'attention de Fabien Grosjean

Directeur

Direction Aménagement Durable

Monsieur le Directeur,

Dans le cadre de la résiliation de l'opération d'aménagement de la ZAC de la gare à Aix-en-Provence, nous vous transmettons en annexe à la présente le dossier de clôture.

Comme vous le savez, l'acte notarié relatif à la rétrocession des terrains de la Zac acquis par Terra 13 au profit de la Métropole n'a pas pu être finalisé et signé avant la dissolution de la société, soit avant le 30 juin 2018.

Compte tenu de la transmission universelle du patrimoine de la SPL Terra 13 à l'actionnaire unique, les terrains de la Zac se trouvent depuis le 30 juin 2018 dans le patrimoine du Conseil Départemental des Bouches-du-Rhône.

Concernant le solde de trésorerie positif, le Département doit nous fixer sur les modalités de versement (remboursement effectué par Terra 13 ou par le Département).

Les avenants de transfert, les dossiers administratifs, techniques et comptables sont tenus jusqu'au 30 septembre 2018 à la disposition de la Métropole au 467, chemin du Littoral - Bâtiments 110 à 130 - BP 87 - 13321 Marseille cedex 16.

Nous vous prions d'agréer, Monsieur le Directeur, nos très sincères salutations.


Philippe de MARQUEISSAC
Directeur Général

P.J. : annoncée